

OMRÅDE	STATUS/PRELIMINÄR TIDSPLAN
STADSNÄT Allmän info	<p>Exakt tidsplan för driftsättning är svår att ange för varje enskild kund. Hur fort det går att bygga ut fibernätet och koppla på kunder beror på flera saker, bl.a. vilken kapacitet befintligt fibernät har, tillstånd från myndigheter, tillstånd från markägare och markförhållanden. Innan du kan få fiber installerat behöver kommunens upphandlade fiberentreprenör Kringdata komma i kontakt med dig för att projektera anslutningen. Kunder som Kringdata inte kommer i kontakt med efter 3 försök kommer inte få anslutningen installerad, kunden får då själv ta kontakt med Kringdata. Kringdata ringer från nummer 0250-28663. Telefonnummer till Kringdatas kundtjänst är 020-286 000.</p> <p>STAMNÄT = huvudledningar med fiber som behöver finnas för att fibernätet ska fungera, i regel finns dessa inom vägområden.</p> <p>TOMTSCHAKT = grävning på tomten. Du kan ha fiberkabel på tomten som inte är kopplad på stamnätet. Grävning på tomten utförs av andra maskiner än stamnätet, du kan därför få vänta ett tag efter att stamgrävningen gjorts eller tvärtom.</p> <p>KUNDINSTALLATION = En anslutning till fibernätet består av flera steg. Med installation nedan menas det sista momentet innan kunden kan börja välja bredbandstjänster.</p> <p>Nedan anges en allmän information för varje område, undantag förekommer.</p>
Barken	Etapp 1 slutfördes 2018. Se projekt Centrum.
Berget	Etapp 1 slutfördes 2016. Kunder som beställt fiber innan 1 juli 2021 ska få sin anslutning klar under 2021. Nya kunder som tecknar avtal fr.om. 1 juli 2021 kan få vänta till 2022 innan installationen blir klar. Tiderna gäller förutsatt att inga markavtal eller andra tillstånd behövs.
Born	Etapp 1 slutfördes 2017. Kunder som beställt fiber innan 1 juli 2021 ska få sin anslutning klar under 2021. Nya kunder som tecknar avtal fr.om. 1 juli 2021 kan få vänta till 2022 innan installationen blir klar. Tiderna gäller förutsatt att inga markavtal eller andra tillstånd behövs.
Bäcka	Första etappen slutfördes 2018. Kunder som beställt fiber innan 1 juli 2021 ska få sin anslutning klar under 2021. Nya kunder som tecknar avtal fr.om. 1 juli 2021 kan få vänta till 2022 innan installationen blir klar. Detta under förutsättning att inga markavtal eller andra tillstånd behövs.
Centrum (fr.om. sommaren 2020 ingår även Barken och Västeråkern i projekt Centrum)	Etapp 2 pågår och kommer slutföras under 2021. Befintligt fibernät är ännu inte utbyggt till samtliga fastigheter vilket innebär att det i vissa fall krävs mer projektering och grävning innan nya kunder kan kopplas på jämfört med ett fullt utbyggt område. Kunder som beställt fiber innan 1 juli 2021 ska få sin anslutning klar under 2021. Nya kunder som tecknar avtal fr.om. 1 juli 2021 kan få vänta till 2022 innan installationen blir klar. Tiderna gäller förutsatt att inga markavtal eller andra tillstånd behövs.
Fryksås	Etapp 2 pågår och kommer att slutföras under 2021. Kunder som beställt fiber innan 1 juli 2021 ska få sin anslutning klar under 2021. Nya kunder som tecknar avtal fr.om. 1 juli 2021 kan få vänta till 2022 innan installationen blir klar. Tiderna gäller förutsatt att inga markavtal eller andra tillstånd behövs.
Grönklitt	Första etappen slutfördes 2017. Kunder som beställt fiber innan 1 juli 2021 ska få sin anslutning klar under 2021. Nya kunder som tecknar avtal fr.om. 1 juli 2021 kan få vänta till 2022 innan installationen blir klar. Tiderna gäller förutsatt att inga markavtal eller andra tillstånd behövs.
Hansjö	Första etappen slutförs under 2019. Kunder som beställt fiber innan 1 juli 2021 ska få sin anslutning klar under 2021. Nya kunder som tecknar avtal fr.om. 1 juli 2021 kan få vänta till 2022 innan installationen blir klar. Tiderna gäller förutsatt att inga markavtal eller andra tillstånd behövs.

Hornberga-Bjus	Kommunen har köpt in ett fibernät som byggts av Hornberga-Bjus fiberförening. Det är idag osäkert i vilken omfattning nya installationer kan göras. Kontakta Orsa kommun innan du skriver på ett avtal om fiberanslutning.
Höglunda	Ettapp 1 slutfördes 2016. Kunder som beställt fiber innan 1 juli 2021 ska få sin anslutning klar under 2021. Nya kunder som tecknar avtal fr.om. 1 juli 2021 kan få vänta till 2022 innan installationen blir klar. Tiderna gäller förutsatt att inga markavtal eller andra tillstånd behövs. Vissa kunder i Höglunda berörs av en ny nod (kopplingsstation) som beräknas vara klar under 2021. Dessa kunder kommer kunna driftsättas först när noden är på plats. Observera även att vissa fastigheter i Höglunda ingår i projekt <i>Oljonsbyn-Viborg-Sundbäck</i> , se nedan.
Kallmora	Ettapp 2 pågår och kommer slutföras under 2021. Kunder som beställt fiber innan 1 juli 2021 ska få sin anslutning klar under 2021. Nya kunder som tecknar avtal fr.om. 1 juli 2021 kan få vänta till 2022 innan installationen blir klar. Tiderna gäller förutsatt att inga markavtal eller andra tillstånd behövs.
Lisselhed-Vångsgärde-Holen	Ettapp 1 slutfördes 2019. Kunder som beställt fiber innan 1 juli 2021 ska få sin anslutning klar under 2021. Nya kunder som tecknar avtal fr.om. 1 juli 2021 kan få vänta till 2022 innan installationen blir klar. Tiderna gäller förutsatt att inga markavtal eller andra tillstånd behövs. Kunder längs Moravägen ingår i projekt <i>Oljonsbyn-Viborg-Sundbäck</i> .
Maggås	Orsa kommun har beslutat att bygga ut fibernätet i Maggås och projektet kommer preliminärt att påbörjas under 2021. Beredningen påbörjas under våren 2021 vilket bl.a. innebär att inhämta tillstånd från myndigheter, skicka ut markavtal för upplåtelse till förmån för fiberkabel samt projektera fibernätet. Orsa kommun har eventuellt rätt till bidrag för utbyggnationen av fiber i Maggås, besked får kommunen preliminärt under hösten 2021. Exakt tidpunkt för byggstart kan därför inte anges i nuläget eftersom den beror både på beredning och beslut om bidrag. Beroende på datum för byggstart kan vissa kunder få vänta till 2022 innan installationen blir klar.
Mickelvål-Orsbleck	Ettapp 2 pågår och kommer slutföras under 2021. Vissa kunder i områdena Orsbleck, Mickelvål och Åberga berörs av en samförläggning som görs med Ellevio (el). Denna beräknas färdigställas under 2021. Exakt tidpunkt för driftsättning kan inte anges i nuläget eftersom den beror på samförläggningen. Övriga kunder som beställt fiber innan 1 juli 2021 ska få sin anslutning klar under 2021. Nya kunder som tecknar avtal fr.om. 1 juli 2021 kan få vänta till 2022 innan installationen blir klar. Tiderna gäller förutsatt att inga markavtal eller andra tillstånd behövs.
Nederberga-Björken	Ettapp 2 slutfördes 2020. Kunder som beställt fiber innan 1 juli 2021 ska få sin anslutning klar under 2021. Nya kunder som tecknar avtal fr.om. 1 juli 2021 kan få vänta till 2022 innan installationen blir klar. Tiderna gäller förutsatt att inga markavtal eller andra tillstånd behövs.
Oljonsbyn-Viborg-Sundbäck (inkl. Torrvål, Lindorna)	Ettapp 1 slutfördes 2020. Kunder som beställt fiber innan 1 juli 2021 ska få sin anslutning klar under 2021. Nya kunder som tecknar avtal fr.om. 1 juli 2021 kan få vänta till 2022 innan installationen blir klar. Tiderna gäller förutsatt att inga markavtal eller andra tillstånd behövs. Vissa kunder i området berörs av en ny nod (kopplingsstation) som beräknas vara klar under 2021. Dessa kunder kommer kunna driftsättas först när noden är på plats. Särskilt för området är att kunder kommer att få två boxar installerade, en som sitter inne i bostaden och en som sitter på fasaden.

Sandhed	Komplettering av stamnätet slutfördes 2019. Kunder som beställt fiber innan 1 juli 2021 ska få sin anslutning klar under 2021. Nya kunder som tecknar avtal fr.om. 1 juli 2021 kan få vänta till 2022 innan installationen blir klar. Tiderna gäller förutsatt att inga markavtal eller andra tillstånd behövs.
Skattungbyn	Etapp 2 pågår och kommer slutföras under 2021. Kunder som beställt fiber innan 1 juli 2021 ska få sin anslutning klar under 2021. Nya kunder som tecknar avtal fr.om. 1 juli 2021 kan få vänta till 2022 innan installationen blir klar. Tiderna gäller förutsatt att inga markavtal eller andra tillstånd behövs.
Slättberg	Etapp 1 slutfördes 2018. Kunder som beställt fiber innan 1 juli 2021 ska få sin anslutning klar under 2021. Nya kunder som tecknar avtal fr.om. 1 juli 2021 kan få vänta till 2022 innan installationen blir klar. Tiderna gäller förutsatt att inga markavtal eller andra tillstånd behövs.
Stackmora	Etapp 1 slutfördes 2019. Kunder som beställt fiber innan 1 juli 2021 ska få sin anslutning klar under 2021. Nya kunder som tecknar avtal fr.om. 1 juli 2021 kan få vänta till 2022 innan installationen blir klar. Tiderna gäller förutsatt att inga markavtal eller andra tillstånd behövs.
Trunna (Strandellv.)	Befintligt fibernät är inte utbyggt till samtliga fastigheter. Detta innebär att det krävs mer projektering och grävning innan nya kunder kan kopplas på jämfört med ett fullt utbyggt område. Kontakta Orsa kommun innan ni skriver på ett avtal om fiberanslutning.
Tallhed	Arbetet med stamnätet fram till Tallhed färdigställdes under sommaren 2019 men spridningsnätet inne i byn kvarstår. Kommunen har beviljats bidrag för att bygga ut spridningsnätet i området vilket kommer att prioriteras under 2021. Detta innebär att kunder som beställt innan 1 juli 2021 ska få sin anslutning klar under 2021. Nya kunder som tecknar avtal fr.om. 1 juli 2021 kan få vänta till 2022 innan installationen blir klar. Tiderna gäller förutsatt att inga markavtal eller andra tillstånd behövs. Särskilt för området är att kunder kommer få två boxar installerade, en som sitter inne i bostaden och en som sitter på fasaden.
Torsmo	Stamnätet upp till Torsmo är klart och byggnationen av spridningsnätet kommer slutföras under 2021. Kunder som beställt fiber innan 1 juli 2021 ska få sin anslutning klar under 2021. Nya kunder som tecknar avtal fr.om. 1 juli 2021 kan få vänta till 2022 innan installationen blir klar. Tiderna gäller förutsatt att inga markavtal eller andra tillstånd behövs. Särskilt för området är att kunder kommer få två boxar installerade, en som sitter inne i bostaden och en som sitter på fasaden.
Västeråkern	Etapp 1 slutfördes 2016. Se projekt Centrum.
Åberga	Etapp 1 slutfördes 2013. Se projekt Mickelvål-Orsbleck.
Ön/Bunk	Första etappen slutfördes 2017. Kunder som beställt fiber innan 1 juli 2021 ska få sin anslutning klar under 2021. Nya kunder som tecknar avtal fr.om. 1 juli 2021 kan få vänta till 2022 innan installationen blir klar. Tiderna gäller förutsatt att inga markavtal eller andra tillstånd behövs.